

项目绩效自评报告

财政事权名称：群众体育

对应政策任务数量：1 及具体名称：公共体育场地设施

预算单位：广东省奥林匹克体育中心

填报人：张丽艳

联系电话：020-82169766

填报日期：2026 年 3 月 22 日

一、基本情况

广东省奥林匹克体育中心 2025 年“公共体育场地设施”政策任务专项资金年度预算为 9,620 万元，主要内容是“广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目”，项目年初预算金额 0 万元，追加预算编制 9,620 万元。主要用于第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目建筑智能化工程、体育工艺(场地设施类)采购、体育工艺(设备类)采购、场馆建设等。

绩效目标：完成广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目；场馆设施满足十五运会重要活动及办赛标准要求；圆满举办完成十五运会的重要活动和田径、水球、跳水比赛。

二、自评情况

(一) 自评结论

根据《广东省财政厅关于开展 2026 年省级财政资金绩效自评工作的通知》和《广东省体育局关于做好 2026 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位对 2025 年度广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目经费专项资金项目的过程、产出、效益三个方面进行了自评，各项指标均完成年度绩效目标。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

2025 年广东省奥林匹克体育中心公共体育场地设施专

项资金年度预算为 9,620 万元，实际支出数 9,620 万元，资金支出率为 100%，主要用于第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目建筑智能化工程、体育工艺(场地设施类)采购、体育工艺（设备类）采购、场馆建设等。

2. 专项资金完成绩效目标情况

实际预算控制率达到 100%；本年度体育场馆（设备）安全检查次数 12 次；开工建设项目数量 1 个；按进度计划投入使用；工程进度达标率 100%；安全事故发生次数 0 次；促进我省体育事业全面高质量发展。7 个指标均完成了既定的绩效目标。

3. 专项资金分用途使用绩效

2025 年公共体育场地设施项目资金 9,620 万元，当年支出数 9,620 万元，资金支出率 100%。主要支出为第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目建筑智能化工程、体育工艺(场地设施类)采购、体育工艺（设备类）采购、场馆建设等。各项支出严格按照下达预算的科目和项目执行，做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目 1 个数量指标“体育场馆（设备）安全检查次数”，该指标 2025 年预期指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为 12 次。因第十五届全运会举办要求较高，体育场馆安全检查频次增加，导致指标值

偏离较大。

三、改进意见

针对上述情况，建议统计项目各项绩效指标值历史完成情况，提取项目历史实际完成值作为参考标准，在此基础上合理设置下一年度绩效指标值，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。